

Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/68381/01:1

DATUM VAN CONTROLE 07/08/2020 AGENT Angelo Gallo
ADRES VAN CONTROLE Brusselsesteenweg 287 (verdieping 1) - 1980 Zemst TYPE CONTROLE Controlebezoek (6.5.)



> ALGEMENE GEGEVENS

Adres van de installatie	Brusselsesteenweg 287 (verdieping 1) - 1980 Zemst
Type van lokalen	Wooneenhed (appartement)
Doel van de keuring	Controle bij verkoop
Eigenaar	
Verantwoordelijke voor de werken	niet gecommuniceerd
Afwijking van toepassing/toegepast	Huishoudelijke elektrische installaties oud AREI (8.2.2.)

> GEGEVENS VAN DE AANSLUITING

Distributienetbeheerder (DNB)	IVERLEK
EAN code	niet gecommuniceerd
Nummer teller	4147988/04610363
Meterstand dag/nacht	83267/330998
Type van de algemene schakelaar	Teco
Voedingskabel hoofdbord	VVB 4 x 16 mm ²
Nominale spanning	3x400V + N - AC
Nominale stroomsterkte van de bescherming (van de aansluiting)	40A

> CONTROLE

Conformiteit eendraadschema's en situatieplan	OK	Aantal verdeelborden 2	Aantal stroombanen 11+3
Beschrijving elektrische borden, zie bijgevoegd plan			
De funderingen dateren van	Vóór 1/10/1981	Hoofd differentieelstroominrichting	ID - 40A - 300mA - type A - test OK
Aardverbindingssysteem	Staven	Differentieelstroominrichting vochtige ruimtes	ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Aardingsweerstand (Ω)	24,1	Dispositief differentieel apparaat	ID - 40A - 30mA - type A - test OK
Gelijkvormigheid v/d equipotentieel en de PE	OK	Dispositief differentieel	1 x diff 40A 30mA 4P type A
Aardingscontinuïteit	Besluitende	Bevestiging / Staat / Verslechtering materiaal	OK
Foutlus controle	Afdoende	Visuele controle vaste of mobiele materiaal	OK
Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking	OK	Bescherming tegen rechtstreekse aanraking	OK
		Algemene isolatieweerstand (MΩ)	0,45
		Overeenstemming tussen hoofddifferentieel - aarding	OK
		Overeenstemming beschermingsinrichtingen - doorsneden	OK

BESLUIT : CONFORM

Op de datum 07/08/2020, elektrische installatie Brusselsesteenweg 287 (verdieping 1) - 1980 Zemst is conform aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór 07/08/2045.

De controle uitgevoerd door Certinergie is gebaseerd op de zichtbare en normaal toegankbare delen van de installatie.
De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of) waren" verzegeld.
De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

Handtekening agent



Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/68381/01:1

Herinnering aan de wettelijke voorschriften :

1. De eigenaar, de beheerder of de uitbater van de elektrische installatie is ertoe gehouden:

- voor het onderhoud ervan of voor het laten uitvoeren van dit onderhoud;
- de nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie te allen tijde worden nageleefd;
- de documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren, ter beschikking het te houden van iedere persoon die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van elke eventuele huurder te stellen;
- het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;
- onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties;
- de verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden;
- een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.
- de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.



Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/68381/01:1

BIJLAGEN

Situatieplannen van de installatie




Controle verslag van elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning

ORIGINEEL EXEMPLAAR

REF. 36/2020/68381/01:1


› **BIJLAGEN**

Situatieplannen van de Installatie



Certinergie asbl / vzw
Organisme de contrôle agréé
Erkend controleorganisme
0900 / 82 171 - info@certinergie.be
08/08/2020

6.24m
6.13m

Plaats van de elektrische installatie Nick Bakeryns Brusselsesteenweg 287 Bus 1 1980 Epegem Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: - 	Installateur Eigenaar Tel.: - GSM: - Fax: - e-mail: -	P. Situatieplannen - 58-2
--	---	---------------------------------

Schema's getekend door: Afp. Elektriciëtenwerken